

**О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Алексей Миллер

Председатель Правления ОАО «Газпром»

Главный принцип деятельности ОАО «Газпром» по газификации регионов РФ – сбалансированное и синхронное развитие систем газоснабжения, газораспределения и газопотребления для бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей

Правовая основа

- **Концепция** участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации;
- **Соглашения о сотрудничестве** между ОАО «Газпром» и администрацией регионов;
- **Договоры о газификации** субъектов РФ между ОАО «Газпром» и администрациями регионов;
- **Генеральные схемы** газоснабжения и газификации субъектов РФ;
- **Планы-графики синхронизации выполнения** программ газификации регионов;
- **Среднесрочные Программы развития газоснабжения и газификации** на периоды с 2012 по 2015 гг. и с 2016 по 2020 гг.

Приоритетные направления

- **Развитие газификации** регионов, направленное на достижение **максимального, экономически оправданного уровня газификации** территорий, улучшение бытовых условий жизни населения, преимущественно в сельской местности, и рост экономического потенциала субъектов Российской Федерации;
- **Совершенствование совместной работы** организаций ОАО «Газпром» и администраций субъектов Российской Федерации, направленной на **синхронное создание комплекса «Газопровод – Потребитель»** и загрузку построенных мощностей с момента начала эксплуатации;
- **Обеспечение единой технической политики** при реализации Программы газификации регионов РФ.


	2005–2014	2015 *
Инвестиции	≈ 242,5 млрд руб.	28,8 млрд руб.*
Построено газопроводов	1 802	> 100
Протяженность газопроводов	> 25 тыс. км	2 тыс. км
Созданы условия для газификации	4 006 котельных, более 700 тыс. домовладений и квартир	450 котельных, 80 тыс. домовладений и квартир

* При 100% выполнении планов-графиков синхронизации и с учетом корректировки инвестиций по итогам I полугодия 2015 г.

Темпы газификации в сельской местности в два раза выше, чем в городах



2005 - 2014




Обеспечена возможность подачи газа потребителям (по построенным газопроводам)

Объем газа, поставляемого по построенным объектам

Загрузка газопроводов увеличивается поступательно благодаря подключению новых потребителей

2014



Обеспечена возможность подачи газа потребителям (по построенным газопроводам)

Объем газа, поставляемого по объектам, построенным в 2014 году *

Увеличение объемов поставки газа по газопроводам, построенным в 2005-2014 гг.

* Основной период ввода газопроводов – IV кв.

Причины низкой загрузки

- Неисполнение регионами обязательств по подготовке потребителей;
- Поэтапное развитие газораспределительной сети от ГРС: строительство, в первую очередь, «головных» участков сети, производительность которых проектируется с запасом, в расчете на присоединение следующих за ними газопроводов и потребителей.

В регионах с наибольшей задолженностью за газ и неисполненными обязательствами по подготовке потребителей к приему газа, объемы инвестиций сокращаются, при этом исключается начало строительства новых объектов газоснабжения, только продолжается строительство объектов, переходящих с предыдущих лет

Критерии выделения и распределения инвестиций по Программе газификации регионов РФ

I. Состояние платежной дисциплины потребителей региона за поставленный газ:

- Динамика
- Структура задолженности

II. Исполнение обязательств регионов по подготовке потребителей к приему газа:

- Распределительные сети
- Котельные
- Домовладения

По всем трем показателям (распределительные сети, котельные, домовладения) обязательства регионов в 2005-2014 гг. практически выполнены на 100% только в 15 субъектах РФ: Астраханской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Курской, Липецкой, Пензенской, Тюменской, Рязанской областях, республиках Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия и г. Санкт-Петербург

Значительное отставание регионов в выполнении обязательств в Волгоградской, Калининградской, Московской, Новгородской, Ростовской, Саратовской областях, Краснодарском, Ставропольском, Хабаровском краях, республиках Адыгея, Карелия и Коми

Обязательства регионов не выполняются в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкесской республике

- Главам субъектов Российской Федерации усилить контроль за исполнением обязательств по подготовке потребителей к приему газа в рамках реализации программ газификации регионов РФ ОАО «Газпром» и принять исчерпывающий комплекс мер по ликвидации отставания в части выполнения обязательств регионов;
- Главам субъектов Российской Федерации принять комплекс мер по повышению платежной дисциплины и снижению уровня просроченной дебиторской задолженности за газ, поставленный Группой «Газпром», в том числе:
 - актуализировать и утвердить с ООО «Газпром межрегионгаз» планы-графики погашения просроченной задолженности теплоснабжающих организаций, предприятий электроэнергетики и иных крупных потребителей со сроком погашения задолженности до 1 января 2016 г.;
 - направить копии планов-графиков погашения задолженности в Минэнерго России и ОАО «Газпром»;
- ОАО «Газпром» при формировании ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации учитывать степень выполнения администрациями субъектов Российской Федерации обязательств по подготовке потребителей к приему газа, а также текущее состояние платежной дисциплины за природный газ, поставленный Группой «Газпром».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ